

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

๑. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยช่างกล้า หมู่ที่ ๖ ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่นกรมการปกครองแบบเลขที่ ท.๑-๐๑) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ๒.การติดตามและประเมินผล	๒๒๘,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗ เม.ย. ๖๗ - พ.ค. ๖๗			√	○
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตปสี่ ๓ (บ้านลุงปุย) หมู่ที่ ๙ ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. คิดเป็นเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่นกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.๑-๐๑) พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ๒.การติดตามและประเมินผล	๒๙๗,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗ เม.ย.๖๗ - พ.ค.๖๗			√	○
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านตูดาว หมู่ที่ ๒ ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. คิดเป็นเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่นกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.๑-๐๑) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ป้าย ๒.การติดตามและประเมินผล	๒๕๒,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗ เม.ย. ๖๗ - พ.ค. ๖๗			√	○
๔	ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ขอยบ้านเจ้าหมี่ ขอย ๑๘/๑ หมู่ที่ ๙ ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	๑.ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานท้องถิ่นกรมการปกครองแบบเลขที่ ท.๑-๐๔) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ๒.การติดตามและประเมินผล	๓๕๒,๐๐๐	เม.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗ มิ.ย. ๖๗ - พ.ค. ๖๗			√	○
๕	ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ขอยพลอยแหวน ๑๘/๓ หมู่ที่ ๒ ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (บ้านลุงดา)	๑.ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่นกรมการปกครองแบบเลขที่ ท.๑-๐๔) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๑ ป้าย ๒.การติดตามและประเมินผล	๒๘๒,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ - เม.ย. ๖๗ พ.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗			√	○

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

๑. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ซอยพระยาตรัง ๔/๓ หมู่ที่ ๓ ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	๑.ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๖๐ ม. คิดเป็นเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่นกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.๑-๐๔) พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ๒.การติดตามและประเมินผล	๕๐๗,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๗ มิ.ย. ๖๗ - ก.ค. ๖๗			√	○
๗	ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ซอยพลอยแหวน ๑๗ หมู่ที่ ๓ ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	๑.ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๓๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๐ ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่น กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.๑-๐๔) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ๒.การติดตามและประเมินผล	๓๓๑,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗ เม.ย. ๖๗ - พ.ค. ๖๗			√	○
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนิยามานุสร ๑๓ หมู่ที่ ๙ ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	๑.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. ตามแบบแปลนของเทศบาล ฯ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ๒.การติดตามและประเมินผล	๔๐๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ - เม.ย. ๖๗ พ.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗			√	○
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านผู้ใหญ่เก่า หมู่ที่ ๗ ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	๑.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๔๐ ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ๒.การติดตามและประเมินผล	๑๗๘,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗ เม.ย. ๖๗ - พ.ค. ๖๗			√	○

๒. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐	โครงการค่าตอบแทนอาสาสมัคร บริหารท้องถิ่น	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น จำนวน ๒ คน	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			√	○
๑๑	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อในพื้นที่	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			√	○

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

๒. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาในด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่	๙๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๗			√	○
๑๓	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	สำรวจประชากรสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลเขาวัว-พลอยแหวน จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน (สำรวจจำนวนสุนัขและแมวปีละ ๒ ครั้ง)	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗ มี.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๗			√	○
๑๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน สาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗			√	○
๑๕	โครงการอบรมพัฒนาสตรีอาสา เพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง และชุมชนเข้มแข็ง	จัดกิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนา พัฒนาศักยภาพ ในด้านต่างๆ ของสตรีอาสาพัฒนาตำบลเขาวัว- พลอยแหวน จำนวน ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๗			√	○
๑๖	โครงการอบรม ส่งเสริมสนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อเตรียม ความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ พร้อม สนับสนุนส่งเสริมการจัดเตรียมสภาพแวดล้อม	๔๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗			√	○
๑๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็ก และเยาวชน ทต.เขาวัว-พลอยแหวน	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๗			√	○
๑๘	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน การจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙ อัญมณีเกมส์ และการแข่งขันกีฬา คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ พลอยจันทน์เกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-พ.ศ.๒๕๖๘	อุดหนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬา แห่งชาติให้แก่สำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬา จังหวัดจันทบุรีเพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดการ แข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๙ "อัญมณีเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ ๓๙ พลอยจันทน์เกมส์	๓๐๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗			√	○

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

๒. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาในด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๙	สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ	สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๘๑๕ คน	๗,๑๕๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		√		๒,๖๐๐,๖๐๐
๒๐	สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ	สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ จำนวน ๑๓๑ คน	๑,๒๕๗,๖๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		√		๔๐๗,๘๐๐
๒๑	สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์	สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๙ คน	๕๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		√		๑๕,๐๐๐

๓. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๒	ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของชุมชน	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น การคัดแยกขยะการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบบริเวณบ้าน/ อยู่อาศัย เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๗	√			๓๓,๑๖๐

๔. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๓	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลตรุษจีน งานเปิดทองพระพุทธบาทจำลอง	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมจัดงานเปิดทองพระพุทธบาทจำลอง เขาพลอยแหวน	๔๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๗			√	๐

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

๕. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
---	--	--	--	--	---	--	--	--

ลำดับ	ชื่อย่อโครงการ	ผลกระทบของโครงการ / วัตถุประสงค์	งบประมาณ ๒๕๖๕	ระยะเวลา ๒๕๖๕ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบที่ ๑ ของ ๐๖ งบ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖
๓๐	โครงการจัดทำหรือทบทวนหรือปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน	จัดทำหรือทบทวนหรือปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑ ชุด	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		√		๐
๓๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	ตั้งจุดอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ จำนวน ๑ จุด เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗ เม.ย.-๖๗	√			๑,๘๑๐
๓๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับ อปพร. เทศบาลฯ จำนวน ๒๐ คน	๕๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๗		√		๐
๓๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทต.เขาวัว-พลอยแหวน)	ฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. จำนวน ๕๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗		√		๐
๓๔	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยขึ้นรถบรรทุกขยะในเขตเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน	จัดจ้างบุคคลภายนอก ๖ อัตรา เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยขึ้นรถบรรทุกขยะของเทศบาลฯ (เดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท/คน/ปี)	๘๖๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	√			๔๓๒,๐๐๐
๓๕	จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล	จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล ในเขตเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน	๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	√			๖,๕๗๐